

CRONOGRAMA MITSUI					8 de mai de 2023					15 de mai de 2023					22 de mai de 2023					29 de mai de 2023											
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
TAREFA	RESPONSÁVEL	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d
Fixação de fitas junto a divisória Voko	DETOLEDO	0%	28/5/23	30/5/23																											
Instalação de rodapé em geral	RICASA	0%	25/5/23	27/5/23																											
Colocação Carpete e Vinílico geral	NPRIO	0%	25/5/23	28/5/23																											
Instalação de suportes e TVS	INFOVIEW	0%	22/5/23	29/5/23																											
COPA																															
Remanejamento de exaustor	ALGM	100%	13/5/23	20/5/23																											
Demolição de +/- 4m² forro gesso existente	ÁBACO	100%	11/5/23	12/5/23																											
Pintura forro + vergas geral	NPRIO	50%	24/5/23	27/5/23																											
Fixação de novo forro Modular com placas de madeira furada	ÁBACO	30%	20/5/23	27/5/23																											
Remanejamento de Bico spk com interferência no exaustor	ALGM	0%	25/5/23	27/5/23																											
Remoção de Porta VOKO existente + complemento de boneca para medida nova	NPRIO	100%	20/5/23	21/5/23																											
Instalação de Porta de correr Voko	VOKO	0%	27/5/23	31/5/23																											
Remoção de porta para sala descompressão, fechamento parede em alvenaria + chapisco e embolso	ALGM	100%	13/5/23	19/5/23																											
Aplicação de Cerâmica Vetrodessign Vermelha	NPRIO	0%	20/5/23	23/5/23																											
Fixação de acabamento portal Porta de correr	RICASA	0%	23/5/23	25/5/23																											
Colocação de Piso Vinílico	NPRIO	0%	27/5/23	29/5/23																											
Remanejamento de Termostato junto a lateral do móvel existente	ALGM	0%	23/5/23	26/5/23																											
CORREDOR RECEPÇÃO																															
Fixação 2 tensoflex redondo D=2.60M	NPRIO	0%	24/5/23	28/5/23																											
Aplicação Pedra Grezzos	NPRIO	35%	24/5/23	28/5/23																											
Instalação de luminárias quadrada 80x80 cm	TELEINFO	100%	17/5/23	20/5/23																											
Instalação de Spots e luminárias lineares	TELEINFO	70%	17/5/23	28/5/23																											
Fixação de bicos e detectores spk	HYDRA	80%	5/5/23	18/5/23																											
Emassamento + Pintura	NPRIO	85%	17/5/23	29/5/23																											
Forro de gesso Corredor	ÁBACO	100%	15/5/23	18/5/23																											
Instalação Difusores e retornos em geral	ALGM	0%	25/5/23	29/5/23																											
Parede e Porta em Ripado Freijó	RICASA	0%	25/5/23	28/5/23																											
Fixação de sperones	TELEINFO	0%	26/5/23	31/5/23																											
Remanejamento de circuito de interruptores para embutir no Ripado	TELEINFO	100%	20/5/23	21/5/23																											
Instalação de termostato	ALGM	0%	24/5/23	29/5/23																											
Instalação de rodapé em geral	RICASA	0%	25/5/23	27/5/23																											
Colocação de carpete	NPRIO	0%	26/5/23	28/5/23																											
Fixação Divisória e porta VOKO	VOKO	0%	27/5/23	31/5/23																											
Desmontagem tapume existente	RICASA	0%	1/6/23	1/6/23																											
SALA JAPÃO																															
Desativação de circuitos elétricos e dados em mesas e tvs	ÁBACO	100%	17/5/23	17/5/23																											
Substituição Placas Modulares Forro	ÁBACO	0%	24/5/23	27/5/23																											
Regularização + Pintura Forro gesso	NPRIO	50%	17/5/23	20/5/23																											
Pintura com Textura	NPRIO	50%	24/5/23	27/5/23																											
Remoção de carpete existente e preparação para novo	NPRIO	100%	17/5/23	23/5/23																											
Instalação de rodapé	RICASA	0%	25/5/23	25/5/23																											
Colocação de carpete	NPRIO	0%	25/5/23	29/5/23																											
Montagem TVS	INFOVIEW	0%	29/5/23	31/5/23																											
Reinstalação de Mesa e Rack junto a parede com textura	RICASA	0%	29/5/23	31/5/23																											
SALA BRASIL																															
Substituição Placas Modulares Forro	ÁBACO	95%	15/5/23	23/5/23																											

CRONOGRAMA MITSUI					8 de mai de 2023					15 de mai de 2023					22 de mai de 2023					29 de mai de 2023										
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
TAREFA	RESPONSÁVEL	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	t	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d
Regularização + Pintura Forro gesso	NPRIO	100%	7/5/23	13/5/23																										
Pintura com Textura	NPRIO	100%	15/5/23	16/5/23																										
Instalação de rodapé	RICASA	100%	17/5/23	17/5/23																										
Colocação de carpete	NPRIO	100%	10/5/23	11/5/23																										
Montagem TVS	INFOVIEW	100%	17/5/23	17/5/23																										
Reinstalação de Mesa e Rack junto a parede com textura	RICASA	100%	17/5/23	17/5/23																										
SALA Reunião CopaCabana																														
Regularização e Pintura Faixas de gesso	NPRIO	100%	9/5/23	13/5/23																										
Substituição Placas Modulares Forro	ÁBACO	100%	12/5/23	23/5/23																										
Preparação Piso elevado para instalação de carpete	NPRIO	100%	7/5/23	8/5/23																										
Aplicação de filete de tijolo Rosso	NPRIO	100%	3/5/23	8/5/23																										
Colocação de carpete	NPRIO	100%	10/5/23	12/5/23																										
Instalação de rodapé	RICASA	100%	17/5/23	18/5/23																										
Montagem TVS	INFOVIEW	100%	17/5/23	17/5/23																										
Montagem de mesa e ligação de circuitos de tomadas e cabos de rede	NPRIO	100%	13/5/23	18/5/23																										
SALA Reunião Leme																														
Desativação de circuitos elétricos e dados em mesas e tvs	TELEINFO	100%	17/5/23	18/5/23																										
Desativação e realocação de mesa, cadeiras e tvs	NPRIO	100%	17/5/23	16/5/23																										
Remoção de carpete existente	NPRIO	100%	17/5/23	21/5/23																										
Aplicação de filete de tijolo Rosso	NPRIO	100%	17/5/23	21/5/23																										
Preparação Piso elevado para instalação de carpete	NPRIO	100%	18/5/23	19/5/23																										
Regularização e Pintura Faixas de gesso	NPRIO	50%	17/5/23	27/5/23																										
Substituição Placas Modulares Forro	ÁBACO	30%	20/5/23	27/5/23																										
Montagem de mesa e ligação de circuitos de tomadas e cabos de rede	NPRIO	0%	27/5/23	28/5/23																										
Montagem TVS	INFOVIEW	0%	27/5/23	28/5/23																										
Instalação de carpete	NPRIO	0%	25/5/23	28/5/23																										
Instalação de rodapé	RICASA	0%	25/5/23	28/5/23																										
Sala de reunião Urca																														
Desativação de circuitos elétricos e dados em mesas e tvs	TELEINFO	0%	25/5/23	25/5/23																										
Desativação e realocação de mesa, cadeiras e tvs	NPRIO	0%	25/5/23	25/5/23																										
Remoção de carpete existente	NPRIO	0%	25/5/23	26/5/23																										
Aplicação de filete de tijolo Rosso	NPRIO	0%	26/5/23	29/5/23																										
Preparação Piso elevado para instalação de carpete	NPRIO	0%	25/5/23	26/5/23																										
Regularização e Pintura Faixas de gesso	NPRIO	0%	27/5/23	31/5/23																										
Substituição Placas Modulares Forro	ÁBACO	0%	27/5/23	31/5/23																										
Montagem de mesa e ligação de circuitos de tomadas e cabos de rede	NPRIO	0%	1/6/23	1/6/23																										
Montagem TVS	INFOVIEW	0%	1/6/23	1/6/23																										
Instalação de carpete	NPRIO	0%	31/5/23	1/6/23																										
Instalação de rodapé	RICASA	0%	31/5/23	1/6/23																										
2° CORREDOR (ENTRADA RUMO A COMMIT)																														
Regularização e pintura Forro	NPRIO	100%	9/5/23	12/5/23																										
Aplicação de textura em geral	NPRIO	50%	24/5/23	25/5/23																										
Demolição rodapé existente	NPRIO	100%	17/5/23	17/5/23																										
Restauração e Limpeza geral piso cerâmico	NPRIO	0%	26/5/23	31/5/23																										
Instalação de rodapé em geral	RICASA	0%	26/5/23	28/5/23																										
3° CORREDOR (COPA RUMO A COMMIT)																														
Corte e abertura para nova faixa de gesso central	NPRIO	50%	22/5/23	28/5/23																										
Remanejamento de Bocas de retorno e Difusores	ALGM	0%	22/5/23	28/5/23																										
Fixação de novo forro de gesso liso	ÁBACO	30%	24/5/23	29/5/23																										
Emassamento + Pintura geral	NPRIO	0%	25/5/23	30/5/23																										
Remanejamento de Bicos spk	HYDRA	40%	22/5/23	29/5/23																										

